

Dodatok č. 1 (Zmluva o dielo 2021/44/Z)

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie	Stredná odborná škola Jána Antonína Bat'u
Sídlo organizácie:	Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
Štatutárny orgán:	Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy
IČO:	50424891
DIČ :	2120341509
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
IBAN:	SK17 81
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických:	Ing. Peter Košec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Zapísaný:	Adifex, a. s.
Adresa sídla:	OR SR Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 6864/B
Korešpondenčná adresa:	Mostová 2, 811 02 Bratislava
Zastúpený:	Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
a. s.	Ing. Martin Laurinčík – predseda predstavenstva Adifex,
IČO:	46715894
DIČ:	2023532115
IČ pre DPH :	SK2023532115
Bankové spojenie:	Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN:	SK17 04
Osoby oprávnené:	
- rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Martin Laurinčík
- rokovať vo veciach technických:	Ing. Martin Laurinčík
- stavbyvedúci:	Jaroslav Líška

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Rekonštrukcia kuchyne výdajne stravy a jedálne“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 17.06.2021 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré z tohto dôvodu neboli zohľadnené v časovom harmonograme:

- v zmysle čl. VI. bod 6.5 sa vyskytli okolnosti vyššej moci, ktoré sú všeobecne známe, nastali nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a objektívne jej bránia v splnení povinnosti dokončiť dielo riadne a včas. Takouto prekážkou vyššej moci sú rozhodnutia orgánov štátnej moci, ktorými boli prijaté opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19, ktoré objektívne ovplyvňujú plynulé a koordinované pokračovanie prác na Diele najmä znížený počet pracovníkov na diele ako aj meškajúce dodávky, ktoré sú spôsobené nedostatočným množstvom materiálu a výpadkami dodávok jednotlivých komponentov na stavebnom trhu v koronavírusovom období a pod. Uvedené dôvody spôsobili, že Dielo alebo jeho časť nebude technicky možné dokončiť za pôvodne dohodnutých podmienok, a preto si vyžadujú úpravu,
- z dôvodu zistenia vyššieho rozsahu poškodenia nosných konštrukcií po ich odkrytí bolo potrebné privolať statika z dôvodu prepracovania a navrhnutia efektívneho statického riešenia, čo spôsobilo prerušenie dotknutých prác a stavebných úprav.

3. K predĺženiu termínu dokončenia diela nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č.1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

1. článok VI. bod 6.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v prílohe č.1 tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 30.04.2022.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je aj aktualizovaná Príloha č. 3 Zmluvy - Harmonogram/Časový plán výstavby diela, v intenciách Dodatku č. 1.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 17.06.2021 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Partizánskej, dňa 15 DEC. 2021

Stredná odborná škola ①
Jána A
Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
IČO: 5042489
Objednávateľ

V Partizánskej, dňa 15 DEC. 2021

Adifex
Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk
Zhotoviteľ